



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CAMERINO Z. MENDOZA
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2024
 SEGUNDO TRIMESTRAL
 Periodo: Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 030 CAMERINO Z. MENDOZA
 Fuente de Financiamiento: FAISMUN
 Presupuesto Autorizado: 55,740,328.00

Hoja: 24/07/2024
 Fecha de Aprobación: 24/07/2024

Programa Subprograma Tipo	No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)						Estructura Financiera (Inversión Devengada)						Estructura Financiera (Inversión Pagada)						Metas		Observaciones					
					Fecha reales		Fecha reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Unidad de Medida		Aprobadas				
					%	Inicio	Término	%																									Inicio	Término	%	Inicio
SE	01	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ÁLAMO ENTRE CALLE FIRVOY Y CALLE NOSAL, EN LA COLONIA LOS PINOS.	30030000	CIUDAD MENDOZA	0.00						1,155,760.70	1,155,760.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADOS	0.00		
2024	30	030	0013																														PERSONA	45,000.00		
SH	02	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CIUDAD MENDOZA.	30030000	CIUDAD MENDOZA	0.00						2,189,605.13	2,189,605.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	10.00	2 de 4	
2024	30	030	0014																														PERSONA	50.00		
SH	02	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CIUDAD MENDOZA.	30030000	CIUDAD MENDOZA	0.00						651,650.46	651,650.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	10.00	
2024	30	030	0015																														PERSONA	50.00		
SJ	02	CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA JARDÍN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL. (CLAVE 300JN1555).	30030000	CIUDAD MENDOZA	0.00						550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	0.00	
2024	30	030	0016																														ALUMNO	200.00		
SJ	02	CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA JARDÍN DE NIÑOS TENOCH. (CLAVE 300JN0550K)	30030000	CIUDAD MENDOZA	0.00						550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	0.00	
2024	30	030	0017																														ALUMNO	200.00		
SJ	02	CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA JARDÍN DE NIÑOS TOMASA VALDÉS VILDA DE ALEMÁN. (CLAVE 300JN0525)	30030000	CIUDAD MENDOZA	0.00						550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	0.00	
2024	30	030	0018																														ALUMNO	250.00		
SJ	02	CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA JARDÍN DE NIÑOS JUANA DE ASBAVE. (CLAVE 300JN01631)	30030000	CIUDAD MENDOZA	0.00						550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	0.00	
2024	30	030	0019																														ALUMNO	250.00		
SJ	02	CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA JARDÍN DE NIÑOS ANGELA RECHY. (CLAVE 300JN0582)	30030000	CIUDAD MENDOZA	0.00						550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	0.00	
2024	30	030	0020																														ALUMNO	250.00		
SJ	02	CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA JARDÍN DE NIÑOS CELESTIN FREINET. (CLAVE 300JN01845)	30030000	CIUDAD MENDOZA	0.00						550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	0.00	
2024	30	030	0021																														ALUMNO	250.00		
SJ	02	CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA JARDÍN DE NIÑOS C.A.I.C.	30030000	CIUDAD MENDOZA	0.00						550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	0.00	
2024	30	030	0022																														ALUMNO	150.00		
SJ	02	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO(S) EN ÁREA(S) DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO.	30030000	NECOXTLA	0.00						450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	0.00	
2024	30	030	0023																														ALUMNO	200.00		

PRESIDENCIA
 H. AYUNTAMIENTO DE CAMERINO Z. MENDOZA 2022-2025

Guadalupe Gomez Agr.
 Guadalupe Gomez Aguilar
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

H. Ayuntamiento Constitucional de Camerino Z. Mendoza, Ver.
 2022 2025

TESORERÍA

H. AYUNTAMIENTO DE CAMERINO Z. MENDOZA 2022-2025
CONTRALORÍA



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CAMERINO Z. MENDOZA
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2024
 SEGUNDO TRIMESTRAL
 Período: Del Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 030 CAMERINO Z. MENDOZA
 Fuente de Financiamiento: FAISMUN
 Presupuesto Autorizado: 53,748,325.00

Hoja: 24/07/2024
 Fecha de Aprobación: 24/07/2024

Programa Subprograma Tipo	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)						Estructura Financiera (Inversión Devengada)						Estructura Financiera (Inversión Pagada)						Metas		Observaciones					
				Físico		Financiero		Estructura Financiera (Inversión Aprobada)						Estructura Financiera (Inversión Devengada)						Estructura Financiera (Inversión Pagada)						Unidad de Medida	Aprobadas								
				%	Fechas reales	%	Fechas reales	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficarias	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficarias	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficarias	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida		Aprobadas				
02	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PREPARATORIA "TELEBACHILLERATO NECOXTLA".	300300003	NECOXTLA	0.00		0.00		850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	0.00					
2024	30	030	0024																																
03	AMPLIACIÓN DE CAMINO RURAL PRINCIPAL SACA COSECHAS TERCERA ETAPA DEL EJIDO LA CUESTA.	300300002	LA CUESTA	0.00		0.00		2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 de 4			
2024	30	030	0025																																
01	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO (OBRA) EN AVENIDA SANTOS DEGOLLADO ENTRE CALLE DE LA RAYA Y JOSÉ MARÍA NEIRA.	300300001	CIUDAD MENDOZA	0.00		0.00		1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2024	30	030	0033																																
01	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO (OBRA) EN AVENIDA SOL DE MAYO ENTRE CALLE RICARDO FLORES MAGÓN Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE.	300300001	CIUDAD MENDOZA	0.00		0.00		1,407,274.40	1,407,274.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2024	30	030	0034																																
01	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO (OBRA) EN CALLE FRANCISCO FERRER GUARDIA ENTRE AV. SOL DE MAYO Y GUADALUPE VICTORIA.	300300001	CIUDAD MENDOZA	0.00		0.00		1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2024	30	030	0035																																
02	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE PRIVADA DEL ROSAL, DE LA COLONIA LOS PINOS.	300300001	CIUDAD MENDOZA	0.00		0.00		500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2024	30	030	0037																																
01	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN Tlaltechichihua hacia Preescolar Benito Juárez, en la Cuesta Media.	300300002	LA CUESTA	0.00		0.00		600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2024	30	030	0038																																
01	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON MICRO CARPETA DE POLÍMERO ASFÁLTICO EN AV. MIGUEL HIDALGO, ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y RAFAEL TAPIA.	300300001	CIUDAD MENDOZA	0.00		0.00		3,528,514.88	3,528,514.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2024	30	030	0039																																
01	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AHUAXTLA, EN NECOXTLA.	300300003	NECOXTLA	0.00		0.00		1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024	30	030	0040																																
02	CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA JARDÍN DE NIÑOS LEONIA VICARIO, LA CUESTA MEDIA.	300300002	LA CUESTA	0.00		0.00		550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2024	30	030	0041																																
01	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO (OBRA) EN CALLE DE LA RAYA, COLONIA PRADO.	300300001	CIUDAD MENDOZA	0.00		0.00		1,223,300.03	1,223,300.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2024	30	030	0042																																

H. AYUNTAMIENTO DE CAMERINO Z. MENDOZA
 Presidente Municipal
 2022-2025
PRESIDENCIA

Guadalupe Gomez Agr.
 Guadalupe Gomez Aguilar
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
 Nombre y firma

H. Ayuntamiento Constitucional de Camerino Z. Mendoza, Ver.
 2022 2025
TESORERÍA

H. AYUNTAMIENTO DE CAMERINO Z. MENDOZA 2022-2025
CONTRALORÍA

